



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 260 IN DATA 29/09/2022

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA FORNITURA DI LOCALI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO A 11. CIG: 90235851E9 - CUP: B31B2101276005**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 7 in data 23.12.2021)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2022 avente ad oggetto: *"Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 34 del 21.03.2022 avente ad oggetto: *"Approvazione piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024" - Parte finanziaria*;

CONSIDERATO che:

- è interesse dell'Amministrazione comunale dotare il campo da calcio a 11 in erba sintetica di un locale spogliatoi dedicato, di tipo prefabbricato modulare, per evitare il più possibile concentrazione di atleti ed addetti negli unici locali attualmente esistenti posti sotto le tribune del campo di calcio a 11 in erba naturale, ad uso di entrambe le attività;
- sono state assegnate ai comuni, anche per l'anno 2021, risorse economiche atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATA la determina n. 397 del 29.12.2021 con la quale è stata affidata la FORNITURA LOCALI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO A 11 alla ditta Edilforniture srl con sede in Via Comunale snc, Fraz. Carpeneda – 25079 Vobarno (BS) per un importo complessivo offerto di Euro 82.585,00 a seguito di ribasso pari allo 0,5% sull'importo posto a base di gara pari a Euro 83.000,00, a cui aggiungere Euro 18.168,70 per IVA all'aliquota di legge del 22%, per un totale complessivo di Euro 100.753,70;

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna lavori in data 28.01.2022;
- Il verbale di sospensione lavori n.1 in data 25.02.2022;
- Il verbale di ripresa lavori n.1 in data 17.06.2022;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data in data 05.08.2022;

VISTA la contabilità finale, redatta dall'ufficio tecnico comunale Settore Lavori Pubblici nella persona del Responsabile del servizio Arch. Alessandro Michellini, composta dalla seguente documentazione:

- Stato unico e finale
- Certificato di pagamento
- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Verbali di sospensione e ripresa lavori

dalla quale si evince che l'importo lavori finale risulta essere, al netto del ribasso del 0,50% di ribasso sull'importo a base di gara di € 83.000,00, pari ad € 82.585,00 oltre Iva 22% e che l'importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento n. 2 risulta essere pari ad euro 57.809,50 oltre Iva 22% per un totale di euro 70.527,59;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento ai sensi dell'147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di attuazione dei lavori pubblici D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto di copertura del servizio finanziario, attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dall'art. 151, comma 4, testo unico, approvato con decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall'INAIL, n. prot. INAIL_33247475, con scadenza di validità al 29/09/2022, risulta regolare;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la contabilità finale, redatta dall'ufficio tecnico comunale Settore Lavori Pubblici nella persona del Responsabile del servizio Arch. Alessandro Michellini, e sottoscritta dalla ditta appaltatrice composta dalla seguente documentazione:

- Stato unico e finale
- Certificato di pagamento
- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Verbali di sospensione e ripresa lavori

dalla quale si evince che l'importo lavori finale risulta essere, al netto del ribasso del 0,50% di ribasso sull'importo a base di gara di € 83.000,00, pari ad € 82.585,00 oltre Iva 22% e che l'importo da liquidare

indicato nel certificato di pagamento n. 2 risulta essere pari ad euro 57.809,50 oltre iva 22% per un totale di euro 70.527,59;

- di liquidare alla Ditta Edilforniture srl con sede in Via Comunale snc, Fraz. Carpeneda – 25079 Vobarno (BS), per i lavori di “FORNITURA LOCALI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO A 11” la somma di euro 57.809,50 oltre iva 22% per un totale di euro 70.527,59 già impegnata con determina n. 397 del 29.12.2021;
- di specificare che la somma già impegnata a favore della ditta a favore della suddetta Ditta Edilforniture srl con sede in Via Comunale snc, Fraz. Carpeneda – 25079 Vobarno (BS) ai fini dell’espletamento dell’appalto in parola, la somma di Euro 70.527,59 con la seguente imputazione nel bilancio 2022-2024:

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	ANNO	N.IMPEGNO	IMPORTO DA LIQUIDARE
13130	01	05	2	02	U.2.02.01.09.016	2021	36380/2021	€ 67.652,14
2600	01	05	1	03	U.1.03.02.09.000	2021	36381/2021	€ 2.875,45

- di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al pagamento della somma suddetta, previa attestazione di liquidabilità apposta sulle relative fatture dallo scrivente Responsabile di servizio, mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato dall’appaltatore e ad effettuare una copia dei mandati con le relative quietanze da parte del tesoriere per la necessaria rendicontazione agli Enti competenti;
- di dare atto che, ai sensi dell’art 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 - Fasi delle procedure di affidamento, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di avvalersi, ove necessario, dell’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento, in virtù della tempistica programmata per l’esecuzione degli interventi di che trattasi, sono esigibili, salvo slittamenti derivanti da cause non previste e/o prevedibili entro il 31/12/2022;
- di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per quant’altro di propria competenza.

Allegati:

- Stato unico e finale
- Certificato di pagamento
- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Verbali di sospensione e ripresa lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MICHELINI ALESSANDRO / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)